

2007 - 2013 m. projektai 2011.11.02

Priemonės kodas	Būseną	Investicijų projekto pavadinimas	Vykdytojas	Fondas	Paraiškos pateikimo TID terminas arba gavimo data	Nuspręsta skirti finansavimą	Pasirašyta sutartis	Įgyvendinimo terminai		Bendra vertė	Tinkamos išlaidos	Projektui skiriamas finansavimas		Kiti finansavimo šaltiniai					Netinkamos finansuoti išlaidos	Apskaičiuotos pajamos	Išmokėtas finansavimas			
								veiklų įgyvendinimo pradžia	pabaiga arba trukmė (mėn.)			ES finansavimas	Valstybės biudžeto lėšos (BF)	IS viso	iš jų						IS viso	%	ES	BF
															Valstybės biudžeto lėšos	Savivaldybių lėšos	Kiti valstybės lėšų šalt.	Privatios lėšos						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
VP2-4.4-SM-01-V	Rezervinis	Mažeikiai-v.s. geležinkelio ruožo rekonstravimas	AB „LG“	ERPF						49.610.000,00	41.000.000,00	32.741.452,00	0,00	8.258.548,00	0,00	0,00	8.258.548,00	0,00	8.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VP2-4.4-SM-01-V	Rezervinis	Trijų atomotrisių (dviejų vagonų) pirkimas	AB „LG“	ERPF						47.190.000,00	39.000.000,00	19.500.000,00	0,00	19.500.000,00	0,00	0,00	19.500.000,00	0,00	8.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VP2-4.4-SM-01-V	Rezervinis	Modulinių traukinių pirkimas	AB „LG“	ERPF						138.182.000,00	114.200.000,00	57.100.000,00	0,00	57.100.000,00	0,00	0,00	57.100.000,00	0,00	23.982.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VP2-4.4-SM-01-V	Planuojamas	Jungiamosios geležinkelių linijos Klaipėda-Pagėgiai infrastruktūros modernizavimas	AB „LG“	ERPF	2011.11.30			2009.3k.	40	81.885.597,00	67.674.047,00	57.522.940,00	0,00	10.151.107,00	0,00	0,00	10.151.107,00	0,00	14.211.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VP2-4.4-SM-01-V	Igyvendinamas	Geležinkelio viaduko per Varnėnų g. Klaipėdoje rekonstravimas/įrengimas	AB „LG“	ERPF	2009.05.19	2009.10.05	2009.10.30	2009.04.07	2011.09.22	10.503.290,43	7.370.201,11	6.264.670,94	0,00	1.105.530,17	0,00	0,00	1.105.530,17	0,00	3.133.089,32	0,00	5.070.073,81	80,9%	5.070.073,81	0,00
VP2-4.4-SM-01-V	Igyvendinamas	Jungiamosios geležinkelių linijos Klaipėda-Pagėgiai kelio statinių rekonstrukcija	AB „LG“	ERPF	2010.04.21	2010.06.17	2010.07.07	2007.08.21	2013.04.30	27.285.048,74	22.554.044,00	19.170.937,40	0,00	3.383.106,60	0,00	0,00	3.383.106,60	0,00	4.731.004,74	0,00	3.148.193,91	16,4%	3.148.193,91	0,00
VP2-5.1-SM-02-V	Rezervinis	Antrojo kelio statyba ruože Pavėnčiai-Raudėnai	AB „LG“	SF	2011.08.30			2011.3k.	26	55.252.660,00	45.663.355,00	38.813.852,00	0,00	6.849.503,00	0,00	0,00	6.849.503,00	0,00	9.589.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VP2-5.1-SM-02-V	Rezervinis	IXB koridoriaus Vilniaus-Kauno ruožo geležinkelio kelio rekonstrukcija greičiui iki 160 km/val. I etapas: Kaunas-Kaišiadorys	AB „LG“	SF	2011.09.01			2011.3k.	28	369.931.596,00	305.728.592,00	259.869.303,00	0,00	45.859.289,00	0,00	0,00	45.859.289,00	0,00	64.203.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VP2-5.1-SM-02-V	Rezervinis	Antrojo kelio statyba ruože Telšiai-Duseikiai	AB „LG“	SF	2011.10.31			2011.3k.	25	27.364.474,00	22.615.268,00	19.222.978,00	0,00	3.392.290,00	0,00	0,00	3.392.290,00	0,00	4.749.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VP2-5.1-SM-02-V	Rezervinis	Antrojo kelio statyba ruože Plungė-Sateikiai	AB „LG“	SF	2011.11.30			2011.4k.	27	75.752.349,00	62.605.247,00	53.214.460,00	0,00	9.390.787,00	0,00	0,00	9.390.787,00	0,00	13.147.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VP2-5.1-SM-02-V	Rezervinis	IXB koridoriaus Vilniaus-Kauno ruožo geležinkelio signalizacijos įrenginių modernizavimas (I etapo I etape: Kaunas-Kaišiadorys)	AB „LG“	SF	2012.03.31			2012.1k.	32	64.062.472,00	52.944.192,00	45.002.563,00	0,00	7.941.629,00	0,00	0,00	7.941.629,00	0,00	11.118.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VP2-5.1-SM-02-V	Rezervinis	Antrojo kelio statyba ruože Telšiai-Lieplaukė	AB „LG“	SF	2012.08.30			2012.3k.	25	73.732.042,00	60.935.572,00	51.795.236,00	0,00	9.140.336,00	0,00	0,00	9.140.336,00	0,00	12.796.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VP2-5.1-SM-02-V	Rezervinis	IX koridoriaus elektrifikavimas	AB „LG“	SF	2012.12.30			2011.2k.	57	18.150.000,00	15.000.000,00	12.750.000,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VP2-5.1-SM-02-V	Igyvendinamas	Techninė pagalba (projektavimas) linijos Vilnius-Kaunas kelio modernizavimui greičiui iki 160 km/h, antrojo kelio statybai ruožuose Kyviškės-Valčiūnai ir Pušynas-Paneriai	AB „LG“	SF	2009.05.19	2009.10.05	2009.10.30	2008.02.08	2012.03.31	45.181.219,23	37.339.850,60	31.738.873,01	0,00	5.600.977,59	0,00	0,00	5.600.977,59	0,00	7.841.368,63	0,00	14.111.155,28	44,5%	14.111.155,28	0,00
VP2-5.1-SM-02-V	Igyvendinamas	Techninė pagalba (projektavimas) antrųjų kelių statybai ruožuose Telšiai-Lieplaukė, Kūlupėnai-Kretinga, Pavėnčiai-Raudėnai, Plungė-Sateikiai ir Telšiai-Dūseikiai	AB „LG“	SF	2009.08.20	2009.12.15	2009.12.22	2009.07.17	2012.06.17	9.885.095,00	8.169.500,00	6.944.075,00	0,00	1.225.425,00	0,00	0,00	1.225.425,00	0,00	1.715.595,00	0,00	5.523.087,50	79,5%	5.523.087,50	0,00
VP2-5.1-SM-02-V	Igyvendinamas	Kauno stoties, aplinkkelio Palemonas-Rokai-Jiesia ir Kauno-Kybartų linijos kelio įrenginių modernizavimas (I etapas)	AB „LG“	SF	2010.01.15	2010.04.23	2010.05.10	2008.01.09	2012.11.30	25.418.147,07	21.018.088,47	17.865.375,20	0,00	3.152.713,27	0,00	0,00	3.152.713,27	0,00	4.400.058,60	0,00	11.084.928,10	62,0%	11.084.928,10	0,00
VP2-5.1-SM-02-V	Igyvendinamas	Eismo valdymo centro įrengimas	AB „LG“	SF	2010.06.30	2010.10.22	2010.11.05	2010.07.20	2014.10.09	91.046.266,90	75.244.848,68	63.958.121,38	0,00	11.286.727,30	0,00	0,00	11.286.727,30	0,00	15.801.418,22	0,00	6.482.919,26	10,1%	6.482.919,26	0,00
VP2-5.1-SM-02-V	Igyvendinamas	IA koridoriaus ruožo Radviliškis-Pagėgiai-v.s. infrastruktūros atstatymas ir modernizacija (I etapas)	AB „LG“	SF	2010.09.30	2010.12.06	2010.12.10	2008.12.18	2013.06.08	99.281.400,00	82.054.860,98	69.746.631,83	0,00	12.308.229,15	0,00	0,00	12.308.229,15	0,00	17.226.539,02	0,00	35.768.280,96	51,3%	35.768.280,96	0,00
VP2-5.1-SM-02-V	Paraiškos vertinimas	IXB koridoriaus Vilniaus aplinkkelio Kyviškės-Valčiūnai antrojo kelio statyba	AB „LG“	SF	2011.02.03			2011.3k.	39	273.525.867,56	226.054.436,00	192.146.270,60	0,00	33.908.165,40	0,00	0,00	33.908.165,40	0,00	47.471.431,56	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
VP2-5.2-SM-01-V	Planuojamas	Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtra II etapas. Klaipėdos stoties kelyno rekonstrukcija	AB „LG“	SF	2011.12.30			2012.1k.	40	84.038.721,00	69.453.489,00	54.323.965,00	0,00	15.129.524,00	0,00	0,00	15.129.524,00	0,00	14.585.232,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
VP2-5.2-SM-01-V	Planuojamas	Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtra, II etapas. Pausčio kelyno rekonstrukcija	AB „LG“	SF	2011.08.31			2011.2k.	45	89.002.760,00	73.556.000,00	62.522.600,00	0,00	11.033.400,00	0,00	0,00	11.033.400,00	0,00	15.446.760,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
VP2-5.2-SM-01-V	Baigtas įgyvendinti	Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtra II etapas. Klaipėdos stoties pėsčiųjų tilto rekonstrukcija	AB „LG“	SF	2009.05.19	2009.10.05	2009.10.30	2008.10.09	2011.03.14	15.348.395,28	11.562.361,96	9.828.007,66	0,00	1.734.354,30	0,00	0,00	1.734.354,30	0,00	3.786.033,32	0,00	9.828.007,66	100,0%	9.828.007,66	0,00
VP2-5.2-SM-01-V	Igyvendinamas	Pausčio kelyno rekonstrukcijos projektavimas	AB „LG“	SF	2009.05.19	2009.10.05	2009.10.31	2009.02.11	2012.04.30	3.502.255,00	2.898.720,00	2.463.912,00	0,00	434.808,00	0,00	0,00	434.808,00	0,00	603.535,00	0,00	220.838,50	9,0%	220.838,50	0,00
VP2-5.2-SM-01-V	Baigtas įgyvendinti	Rimkų stoties rekonstrukcijos projektavimas	AB „LG“	SF	2009.10.09	2010.01.14	2010.02.19	2009.07.21	2010.12.16	406.560,00	336.000,00	285.600,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	70.560,00	0,00	285.600,00	100,0%	285.600,00	0,00
VP2-5.2-SM-01-V	Igyvendinamas	Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtra I etapas. Draugystės stoties kelyno rekonstrukcija	AB „LG“	SF	2009.10.30	2009.12.15	2009.12.22	2009.10.29	2013.05.11	132.112.922,47	109.184.233,45	92.806.598,43	0,00	16.377.635,02	0,00	0,00	16.377.635,02	0,00	22.928.689,02	0,00	59.068.361,57	63,6%	59.068.361,57	0,00
VP2-5.2-SM-01-V	Igyvendinamas	Klaipėdos stoties kelyno rekonstrukcijos ir garsą slopinančių sienelių statybos projektavimas	AB „LG“	SF	2010.02.26	2010.05.04	2010.05.13	2009.05.28	2012.03.20	10.268.060,00	8.486.000,00	7.213.100,00	0,00	1.272.900,00	0,00	0,00	1.272.900,00	0,00	1.782.060,00	0,00	757.328,75	10,5%	757.328,75	0,00
VP2-5.2-SM-01-V	Igyvendinamas	IX B koridoriaus jungtis su Klaipėdos uostu - Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtra III etapas	AB „LG“	SF	2010.05.28	2010.08.06	2010.09.07	2009.05.12	2014.02.07	45.063.040,00	37.244.000,00	31.657.400,00	0,00	5.586.600,00	0,00	0,00	5.586.600,00	0,00	7.819.040,00	0,00	5.642.473,10	17,8%	5.642.473,10	0,00
VP2-5.2-SM-01-V	Igyvendinamas	Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtra I etapas. Rimkų stoties kelyno rekonstrukcija	AB „LG“	SF	2011.04.29	2011.08.05	2011.09.30	2011.03.02	2013.08.22	46.233.280,83	38.209.323,00	32.477.924,55	0,00	5.731.398,45	0,00	0,00	5.731.398,45	0,00	8.023.957,83	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00

VP2-5.2-SM-01-V	Paraiškos vertinimas	Antrojo kelio EC ir Nemuno kelyno EC įrengimas	AB „LG“	SF	2011.08.31			2011 2k.	42	21.715.597,37	17.946.774,69	15.254.758,49	0,00	2.692.016,20	0,00	0,00	2.692.016,20	0,00	3.768.822,68		0,00	0,0%	0,00	0,00		
				43						IS VISO:		3.687.192.013	3.044.859.664	2.527.690.665	0	517.168.999	0	0	517.168.999	0	642.332.349	0	235.145.636	9,3%	235.145.636	0



Projektas įtrauktas į VP sąrašą
 Projektas įtrauktas į rezervinį VP sąrašą
 Projekto paraiška vertinama TID
 Projektui skirtas finansavimas, įgyvendinamas projektas
 Projektas baigtas, finansavimo stulpeliuose nurodomos faktiškai apmokėtos išlaidos
 Galimi pakeitimai