

2007-2013 m. projektai 2011.11.02

Priemonės kodas	Būsena	Investicijų projekto pavadinimas	Vykdotojas	Fondas	Paraiškos pateikimo TID terminas arba gavimo data	Nusprešta skirti finansavimą	Pasirašyta sutartis	Igyvendinimo terminai		Bendra vertė	Tinkamos išlaidos	Projektui skiriamas finansavimas		Kiti finansavimo šaltiniai					Netinkamos finansuoti išlaidos	Apskaičiuotos pajamos	Ismokėtas finansavimas			
								veiklų įgyvendinimo pradžia	pabaiga arba trukmė (mėn.)			ES finansavimas	Valstybės biudžeto lėšos (BF)	iš viso	iš jų						iš viso	%	ES	BF
															Valstybės biudžeto lėšos	Savivaldybių lėšos	Kiti valstybės lėšų šalt.	Privacios lėšos						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
VP2-4.3-SM-01-V	Baigtas įgyvendinti	Eismo saugos ir aplinkosaugos priemonių diegimas, I etapas	LAKD	ERPF	2008.10.24	2008.12.08	2008.12.24	2008.10.24	2010.01.07	32.635.792,87	27.266.649,03	26.634.450,92	0,00	632.198,11	632.198,11	0,00	0,00	0,00	5.369.143,84	0,00	26.634.450,92	100,0%	26.634.450,92	0,00
VP2-4.3-SM-01-V	Igyvendinamas	Eismo saugos ir aplinkosaugos priemonių diegimas, II etapas	LAKD	ERPF	2010.08.13	2010.10.26	2010.11.12	2010.09.16	2012.03.31	39.041.451,00	33.847.311,00	28.000.000,00	0,00	5.847.311,00	5.847.311,00	0,00	0,00	0,00	5.194.140,00	0,00	5.313.859,70	19,0%	5.313.859,70	0,00
VP2-4.3-SM-01-V	Paraiškos vertinimas	Eismo saugos ir aplinkosaugos priemonių diegimas, III etapas	LAKD	ERPF	2011.09.26			2010.1k.	36	55.253.305,00	45.058.615,00	32.915.549,00	0,00	12.143.066,00	12.143.066,00	0,00	0,00	0,00	10.194.690,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
VP2-4.4-SM-01-V	Baigtas įgyvendinti	Jungčių su tarptautiniais koridoriais plėtra. Kelio Klaipėda–Palanga ruožo nuo 4,0 iki 12,1 km rekonstrukcija	LAKD	ERPF	2008.08.27	2008.10.29	2008.10.31	2008.06.30	2010.04.30	127.833.112,13	121.019.398,13	103.541.898,73	0,00	17.477.499,40	17.477.499,40	0,00	0,00	0,00	6.813.714,00	0,00	103.541.898,73	100,0%	103.541.898,73	0,00
VP2-4.4-SM-01-V	Baigtas įgyvendinti	Žvyrkelių asfaltavimo programa 2006-2008 m. Vakarų Lietuvos regionai	LAKD	ERPF	2008.08.26	2008.10.29	2008.10.31	2006.12.15	2009.03.10	120.628.467,90	97.607.575,90	82.737.138,11	0,00	14.870.437,79	14.870.437,79	0,00	0,00	0,00	23.020.892,00	0,00	82.737.138,11	100,0%	82.737.138,11	0,00
VP2-4.4-SM-01-V	Baigtas įgyvendinti	Jungčių su tarptautiniais koridoriais plėtra. Valstybinės reikšmės kelių rekonstrukcija (I etapas)	LAKD	ERPF	2008.08.26	2008.10.29	2008.10.31	2007.09.28	2009.05.27	152.511.385,01	145.502.005,01	44.699.229,09	0,00	100.802.775,92	100.802.775,92	0,00	0,00	0,00	7.009.380,00	0,00	44.699.229,09	100,0%	44.699.229,09	0,00
VP2-4.4-SM-01-V	Baigtas įgyvendinti	Jungčių su tarptautiniais koridoriais plėtra. Kelio Vilnius–Utena ruožo nuo 10,0 iki 16,0 km rekonstrukcija	LAKD	ERPF	2008.08.27	2008.10.29	2008.10.31	2008.1k.	2009.09.21	43.705.929,21	40.726.275,21	38.512.471,14	0,00	2.213.804,07	2.213.804,07	0,00	0,00	0,00	2.979.654,00	0,00	38.512.471,14	100,0%	38.512.471,14	0,00
VP2-4.4-SM-01-V	Baigtas įgyvendinti	Žvyrkelių asfaltavimo programa 2006-2008 m. Rytų Lietuvos regionai	LAKD	ERPF	2008.08.26	2008.10.29	2008.10.31	2006.4k.	2009.04.24	87.732.056,96	62.586.566,96	53.147.542,51	0,00	9.439.024,45	9.439.024,45	0,00	0,00	0,00	25.145.490,00	0,00	53.147.542,51	100,0%	53.147.542,51	0,00
VP2-4.4-SM-01-V	Baigtas įgyvendinti	Žvyrkelių asfaltavimo programa. I etapas. Rytų Lietuvos (Alytaus ir Marijampolės) regionai	LAKD	ERPF	2008.10.09	2008.11.19	2008.11.21	2007.2k.	2009.05.27	38.378.198,00	34.685.524,00	27.741.783,74	0,00	6.943.740,26	6.943.740,26	0,00	0,00	0,00	3.692.674,00	0,00	27.741.783,74	100,0%	27.741.783,74	0,00
VP2-4.4-SM-01-V	Baigtas įgyvendinti	Žvyrkelių asfaltavimo programa. I etapas. Rytų Lietuvos (Panevėžio ir Utenos) regionai	LAKD	ERPF	2008.10.09	2008.11.19	2008.11.21	2007.2k.	2009.05.27	88.446.370,00	80.676.754,00	66.037.721,45	0,00	14.639.032,55	14.639.032,55	0,00	0,00	0,00	7.769.616,00	0,00	66.037.721,45	100,0%	66.037.721,45	0,00
VP2-4.4-SM-01-V	Baigtas įgyvendinti	Žvyrkelių asfaltavimo programa. I etapas. Rytų Lietuvos (Vilniaus) regionas	LAKD	ERPF	2008.10.09	2008.11.19	2008.11.21	2008.1k.	2009.05.27	40.793.712,96	22.555.789,96	18.046.831,52	0,00	4.508.958,44	4.508.958,44	0,00	0,00	0,00	18.237.923,00	0,00	18.046.831,52	100,0%	18.046.831,52	0,00
VP2-4.4-SM-01-V	Baigtas įgyvendinti	Žvyrkelių asfaltavimo programa. I etapas. Vakarų Lietuvos (Siaulių) regionas	LAKD	ERPF	2008.10.09	2008.11.19	2008.11.21	2007.2k.	2009.05.27	49.493.035,22	46.597.990,22	27.856.548,83	0,00	18.741.441,39	18.741.441,39	0,00	0,00	0,00	2.895.045,00	0,00	27.856.548,83	100,0%	27.856.548,83	0,00
VP2-4.4-SM-01-V	Baigtas įgyvendinti	Žvyrkelių asfaltavimo programa. I etapas. Vakarų Lietuvos (Kauno ir Tauragės) regionai	LAKD	ERPF	2008.10.09	2008.11.19	2008.11.21	2007.2k.	2009.05.27	68.780.910,57	63.665.491,57	40.138.441,15	0,00	23.527.050,42	23.527.050,42	0,00	0,00	0,00	5.115.419,00	0,00	40.138.441,15	100,0%	40.138.441,15	0,00
VP2-4.4-SM-01-V	Baigtas įgyvendinti	Žvyrkelių asfaltavimo programa. I etapas. Vakarų Lietuvos (Klaipėdos ir Telsių) regionai	LAKD	ERPF	2008.10.09	2008.11.19	2008.11.21	2007.09.05	2009.05.27	47.053.796,47	42.385.702,47	25.443.449,38	0,00	16.942.253,09	16.942.253,09	0,00	0,00	0,00	4.668.094,00	0,00	25.443.449,38	100,0%	25.443.449,38	0,00

VP2-4.4-SM-01-V	Baigtas įgyvendinti	Jungčių su tarptautiniais koridoriais plėtra. Valstybinės reikšmės kelių rekonstrukcija (II etapas)	LAKD	ERPF	2009.08.21	2009.11.23	2009.12.02	2006.12.15	2011.05.09	135.351.851,96	130.558.299,96	130.558.299,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.793.552,00	0,00	130.558.299,96	100,0%	130.558.299,96	0,00
VP2-4.4-SM-01-V	Įgyvendinamas	Krašto ir rajoninių kelių rekonstrukcija	LAKD	ERPF	2009.08.31	2009.11.16	2009.11.23	2007.01.17	2011.11.21	74.931.199,00	68.938.952,00	68.938.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.992.247,00	0,00	55.025.380,63	79,8%	55.025.380,63	0,00
VP2-4.4-SM-01-V	Baigtas įgyvendinti	Žyvrkelių asfaltavimo programa. II etapas. Rytų Lietuvos (Alytaus ir Marijampolės) regionai	LAKD	ERPF	2009.10.14	2009.12.11	2009.12.28	2007.06.04	2011.02.09	20.215.117,42	19.973.547,70	19.973.547,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.569,72	0,00	19.973.547,70	100,0%	19.973.547,70	0,00
VP2-4.4-SM-01-V	Baigtas įgyvendinti	Žyvrkelių asfaltavimo programa. II etapas. Vakarų Lietuvos (Šiaulių) regionas	LAKD	ERPF	2009.10.15	2009.12.17	2009.12.30	2007.06.15	2011.06.16	24.811.546,34	24.001.635,67	24.001.635,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809.910,67	0,00	24.001.635,67	100,0%	24.001.635,67	0,00
VP2-4.4-SM-01-V	Įgyvendinamas	Žyvrkelių asfaltavimo programa. II etapas. Vakarų Lietuvos (Kauno ir Tauragės) regionai	LAKD	ERPF	2009.10.15	2009.11.30	2009.12.10	2007.05.24	2011.08.31	34.691.032,65	32.973.994,68	32.973.994,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717.037,97	0,00	31.017.629,37	94,1%	31.017.629,37	0,00
VP2-4.4-SM-01-V	Baigtas įgyvendinti	Žyvrkelių asfaltavimo programa. II etapas. Rytų Lietuvos (Vilniaus) regionas	LAKD	ERPF	2009.10.15	2009.12.15	2009.12.28	2007.05.22	2011.02.09	14.928.512,56	14.535.222,31	14.535.222,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.290,25	0,00	14.535.222,31	100,0%	14.535.222,31	0,00
VP2-4.4-SM-01-V	Baigtas įgyvendinti	Žyvrkelių asfaltavimo programa. II etapas. Rytų Lietuvos (Panevėžio ir Utenos) regionai	LAKD	ERPF	2009.10.15	2009.12.17	2009.12.30	2007.05.21	2011.07.13	45.965.216,79	44.250.933,89	44.250.933,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714.282,90	0,00	44.250.933,89	100,0%	44.250.933,89	0,00
VP2-4.4-SM-01-V	Baigtas įgyvendinti	Žyvrkelių asfaltavimo programa. II etapas. Vakarų Lietuvos (Klaipėdos ir Telsių) regionai	LAKD	ERPF	2009.10.15	2009.12.17	2009.12.30	2007.05.24	2011.08.16	42.560.893,63	40.669.479,83	40.669.479,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891.413,80	0,00	40.669.479,83	100,0%	40.669.479,83	0,00
VP2-5.1-SM-01-V	Rezervinis	Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Ruožo Mauručiai–Puskelniai rekonstrukcija į automagistralę	LAKD	SF				2008 3k.		493.990.000,00	493.990.000,00	419.891.500,00	0,00	74.098.500,00	74.098.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
VP2-5.1-SM-01-V	Rezervinis	Transeuropinio tinklo kelio E272 (Čilnius–Panevėžys–Šiauliai–Palanga) plėtra. Dangos rekonstravimas. IV etapas	LAKD	SF				2012 1k.		23.000.000,00	23.000.000,00	19.550.000,00	0,00	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
VP2-5.1-SM-01-V	Rezervinis	Transeuropinio tinklo kelio E272 (Čilnius–Panevėžys–Šiauliai–Palanga) plėtra. Dangos rekonstravimas. V etapas	LAKD	SF				2012 1k.		75.000.000,00	75.000.000,00	63.750.000,00	0,00	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
VP2-5.1-SM-01-V	Rezervinis	Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Dangos rekonstravimo V etapas	LAKD	SF				2012 1k.		22.352.945,00	22.352.945,00	19.000.000,00	0,00	3.352.945,00	3.352.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
VP2-5.1-SM-01-V	Rezervinis	Transeuropinio tinklo kelio E28 (Vilnius–Minskas) plėtra	LAKD	SF				2012 2k.		27.500.000,00	27.500.000,00	23.375.000,00	0,00	4.125.000,00	4.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
VP2-5.1-SM-01-V	Rezervinis	Transeuropinės reikšmės kelio Nr. 141 (Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda) plėtra. II etapas	LAKD	SF				2012 2k.		15.000.000,00	15.000.000,00	12.750.000,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
VP2-5.1-SM-01-V	Rezervinis	Transeuropinio tinklo kelio E262 (Kaunas–Zarasai–Daugpilis) plėtra. Dangos rekonstravimo III etapas	LAKD	SF				2012 2k.		81.000.000,00	81.000.000,00	68.850.000,00	0,00	12.150.000,00	12.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
VP2-5.1-SM-01-V	Rezervinis	Transeuropinio tinklo kelio E77 (Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kalin ingradas) rekonstravimas	LAKD	SF				2012 2k.		66.000.000,00	66.000.000,00	56.100.000,00	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00



VP2-5.1-SM-01-V	Igyvendinamas	Transeuropinio tinklo kelio E262 (Kaunas-Zarasai-Daugpilis) pletra. Dangos rekonstravimas	LAKD	SF	2009.11.30	2010.04.28	2010.05.10	2010.03.23	2011.12.31	146.521.363,00	140.772.754,00	125.728.882,00	0,00	15.043.872,00	15.043.872,00	0,00	0,00	0,00	5.748.609,00	0,00	110.547.519,95	87,9%	110.547.519,95	0,00
VP2-5.1-SM-01-V	Igyvendinamas	Transeuropinio tinklo kelio E85 (Vilnius-Kaunas-Klaipėda) rekonstravimas. Ruožo per Estakados Kaunas-Palanga, Palanga-Kaunas kryptimi statyba Jakų sankryžoje	LAKD	SF	2010.10.15	2011.01.13	2011.01.24	2010.12.09	2013.07.30	65.208.091,00	60.242.071,00	60.242.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.966.020,00	0,00	15.620.924,99	25,9%	15.620.924,99	0,00
VP2-5.1-SM-01-V	Igyvendinamas	Transeuropinio tinklo kelio E85 (Vilnius-Kaunas-Klaipėda) rekonstravimas. Ruožo per Grigiškės rekonstrukcija (II etapas)	LAKD	SF	2010.11.19	2011.01.31	2011.02.18	2011.01.10	2012.05.31	36.739.485,00	26.720.766,00	26.720.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.018.719,00	0,00	11.584.747,91	43,4%	11.584.747,91	0,00
VP2-5.1-SM-01-V	Igyvendinamas	Transeuropinio tinklo kelio E28 (Vilnius-Prienai-Marjampolė) rekonstrukcija. Dangos stiprinimas	LAKD	SF	2011.05.17	2011.07.28	2011.08.18	2011.05.25	2012.05.31	24.453.034,00	22.743.023,00	18.450.000,00	0,00	4.293.023,00	4.293.023,00	0,00	0,00	0,00	1.710.011,00	0,00	8.603.664,96	46,6%	8.603.664,96	0,00
VP2-5.4-SM-01-V	Rezervinis	Transeuropinio tinklo jungtis - Vilniaus vakarinio aplinkkelio III etapas	LAKD	SF				2011 4k.		299.700.650,00	294.306.650,00	250.160.652,00	22.072.999,00	22.072.999,00	0,00	22.072.999,00	0,00	0,00	5.394.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
VP2-5.4-SM-01-V	Rezervinis	Transeuropinio tinklo kelio E262 (Kaunas-Zarasai-Daugpilis) pletra. Jonavos aplinkkelio tiesimas	LAKD	SF				2010 2k.		55.961.000,00	55.961.000,00	47.566.850,00	0,00	8.394.150,00	8.394.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
VP2-5.4-SM-01-V	Rezervinis	Transeuropinio tinklo kelio E262 (Kaunas-Zarasai-Daugpilis) pletra. Karmelavos transporto mazgo rekonstravimas	LAKD	SF				2012 2k.		165.437.000,00	165.437.000,00	140.621.450,00	0,00	24.815.550,00	24.815.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
VP2-5.4-SM-01-V	Planuojamas	Transeuropinės reikšmės kelio Nr. 141 (Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda) pletra. Priekulės aplinkkelio tiesimo I etapas	LAKD	SF	2012.06.22			2011 1k.	22	43.075.000,00	43.075.000,00	31.550.000,00	0,00	11.525.000,00	11.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
VP2-5.4-SM-01-V	Paraiškos vertinimas	Transeuropinio tinklo kelias E85. Vilniaus miesto pietinio apvažiavimo tiesimas	LAKD	SF	2010.12.15	2011.10.21		2009 2k.	52	238.253.144,00	209.909.242,00	178.422.856,00	0,00	31.486.386,00	31.486.386,00	0,00	0,00	0,00	28.343.902,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
VP2-5.4-SM-01-V	Igyvendinamas	Transeuropinio tinklo kelių E85 (Vilnius-Lyda) ir E272 (Vilnius-Panevėžys-Šiauliai-Palanga) pletra. Kelio Panevėžys-Šiauliai ruožo Šiauliai-Radviliškis rekonstrukcija. II etapas	LAKD	SF	2011.06.11	2011.09.07	2011.10.04	2011.06.06	2013.02.28	144.361.614,00	125.491.141,00	87.667.300,00	0,00	37.823.841,00	37.823.841,00	0,00	0,00	0,00	18.870.473,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00

54

IS VISŲ: 4.487.223.178 4.201.966.992 3.439.556.542 22.072.999 740.337.452 718.264.453 22.072.999 0 0 285.256.186 0 1.620.081.647 46,8% 1.620.081.647 0



Projektas įtrauktas į VP sąrašą  
 Projektas įtrauktas į rezervinį VP sąrašą  
 Projekto paraiška vertinama TID  
 Projektui skirtas finansavimas, įgyvendinamas projektas  
 Projektas baigtas, finansavimo stulpeliuose nurodomos faktiškai apmokėtos išlaidos  
 Galimi pakeitimai